

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талинского района» отчетный период за 9 месяцев 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Талинского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		Факт на отчетную дату	Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено свободной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талинского района		X	X	X	26132,4	26132,4	10675,8	
2.	Основное мероприятие 1.2. разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Тарковалин А.М.		01.01.2017	31.12.2017	638,0	638,0	0,0	
3.	Основное мероприятие 1.3. Расходы на информационное обслуживание в средствах массовой информации	Тарковалин А.М.		01.01.2017	01.12.2017	3,8	3,8	0,0	
4.	Основное мероприятие 1.6. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Тарковалин А.М.		01.01.2017	31.12.2017	27450,3	27450,3	0,0	
5.	1.6.18 Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Талинского района Ростовской области по ул. Сиуртивная	Тарковалин А.М.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	01.01.2017	31.12.2017	977,6	977,6	977,6	Ремонт завершен, оплата в августе 2017
6.	1.6.21 Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Талинского района Ростовской области по ул. Стенная	Тарковалин А.М.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	01.01.2017	31.12.2017	536,0	536,0	285,2	Ремонт завершен оплата в августе 2017
7.	1.6.22 Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов	Тарковалин А.М.	Капитальный ремонт сетей	01.01.2017	31.12.2017	2458,9	2458,9	2458,9	Ремонт завершен

	Талинского района Ростовской области по ул. Восточная		водоснабжения							оплата в августе 2017
8.	1.6.23 Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Крылов Талинского района Ростовской области по ул. Садовая	Тарковвагин А.М.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	01.01.2017	31.12.2017	1035,2	1035,2	538,9	Ремонт завершён оплата в августе 2017	
9.	1.6.24 Капитальный ремонт систем водоснабжения ст. Ермаковская Ермаковского сельского поселения Талинского района Ростовской области (I очередь)	Тарковвагин А.М.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	01.01.2017	31.12.2017	10366,3	10366,3	3062,2	Заключен МК №112 от 28.04.2017 с ООО «ЕВРОКОМП ДЕКТ»	
10.	1.6.24 Капитальный ремонт систем водоснабжения ст. Ермаковская Ермаковского сельского поселения Талинского района Ростовской области (II очередь)	Тарковвагин А.М.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	01.01.2017	31.12.2017	5271,3	5271,3	0,0	Заключен МК №113 от 28.04.2017 с ООО «ЕВРОКОМП ДЕКТ»	
11.	Основное мероприятие 1.7. расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования в целях капитального ремонта водопроводных сетей	Тарковвагин А.М.		01.01.2017	31.12.2017	10,9	10,9	0,0		
12.	Основное мероприятие 1.9. Расходы на приобретение, капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб артезианских скважин и буровых разведочно-эксплуатационных на воду скважин	Тарковвагин А.М.		01.01.2017	31.12.2017	1143,5	1143,5	1074,9		
13.	1.9.1 Капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб Буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины с подземной насосной станцией в х. Луговой ул. Мира, д.2 Талинского района	Тарковвагин А.М.	Проведен капитальный ремонт арт. скважины	01.01.2017	31.12.2017	99,9	99,9	99,9	Ремонт завершён	
14.	1.9.2. Капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб Буровой разведочно-эксплуатационной скважины в х. Бабовня, 500 м на запад от ул. Степная, д.1	Тарковвагин А.М.	Проведен капитальный ремонт арт. скважины	01.01.2017	31.12.2017	100,0	100,0	100,0	Ремонт завершён	

