

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» отчетный период за 6 месяцев 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского района		X	X	X	32314,8	32314,8	2015,1	
2.	Основное мероприятие 1.2. разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	6560,0	6560,0	0,0	
3.	Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 м ³ /сут. и сбросного коллектора очищенных сточных вод от Центральной районной больницы Тацинского района	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	6560,0	6560,0	0,0	Муниципальный контракт №227 от 19.09.2017
4.	Основное мероприятие 1.3. Расходы на информационное обслуживание в средствах массовой информации	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	3,8	3,8	0	Муниципальный контракт №111 от 04.05.2018
5.	Основное мероприятие 1.5. Расходы на организацию водоснабжения и водоотведения в границах поселений	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	499,9	499,9	215,0	
6.	1.5.63. Расходы на разработку и актуализацию схем водоснабжения	Администрация Тацинского	Разработаны схемы	01.01.2018	31.12.2018	499,9	499,9	215,0	Муниципальный контракт

	и водоотведения на территориях сельских поселений Тацинского района	района	водоснабжения поселений						№99 от 10.04.2018
7.	Основное мероприятие 1.7. Расходы на приобретение артезианских скважин	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	1200,0	1200,0	0,0	
8.	Основное мероприятие 1.9. Расходы на приобретение, капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб артезианских скважин и буровых разведочно-эксплуатационных на воду скважин	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	11,2	11,2	0,0	
9.	1.9.6. Приобретение люков	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	11,2	11,2	0,0	
10.	Основное мероприятие 1.10. Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации, строительство объектов газификации	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	415,2	415,2	0,0	
11.	1.10.7. Расходы на выполнение предпроектных работ, разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы	Администрация Тацинского сельского поселения		01.01.2018	31.12.2018	316,3	316,3	0,0	МК №3-18 от 22.01.2018, МК №4-18 от 22.01.2018, МК №5-18 от 22.01.2018, МК №6-18 от 22.01.2018
12.	1.10.8. Расходы на предпроектные работы по проектированию газопровода в х. Чумаков	Администрация Ермаковского сельского поселения		01.01.2018	31.12.2018	98,9	98,9	0,0	Муниципальный контракт №24-18 от 16.03.2018
13.	Основное мероприятие 1.11. Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации объектов газификации и строительство газопроводов			01.01.2018	31.12.2018	17988,9	17988,9	0,0	
14.	1.11.1. Разработка ПСД на строительство распределительных газовых сетей в п. Быстрореченский Тацинского района Ростовской	Администрация Жирновского с.п., финансовый отдел		01.01.2018	31.12.2018	6961,9	6961,9	0,0	Муниципальный контракт №73 от 20.04.2018

	области	администрации Тацинского района							
15.	1.11.2. Разработка ПСД на строительство распределительных газовых сетей в х. Исаев Тацинского района Ростовской области	Администрация Жирновского с.п., финансовый отдел администрации Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	7819,5	7819,5	0,0	Муниципальный контракт №74 от 20.04.2018
16.	1.11.3. Прокладка распределительных газопроводов по ул. Новой в ст. Тацинской Ростовской области	Администрация Тацинского с.п., финансовый отдел администрации Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	3207,5	3207,5	0,0	Муниципальный контракт №0158300009 91800001 от 16.03.2018
17.	Основное мероприятие 1.12. Расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования в целях капитального ремонта водопроводных сетей			01.01.2018	31.12.2018	2689,2	2689,2	966,2	
18.	1.12.14. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети: ст-ца Тацинская, ул. Белимова, пер. Гоголевский, ул. Октябрьская, Юбилейная (КН 61:38:0000000:5141)	Администрация Тацинского района	Проведен частичный капитальный ремонт водопроводных сетей	01.01.2018	31.12.2018	273,4	273,4	273,4	Муниципальный контракт №108 от 24.04.2018
19.	1.12.15. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: ст-ца Тацинская, ул. Белимова, пер. Гоголевский, ул. Октябрьская, Юбилейная (КН 61:38:0000000:5141)	Администрация Тацинского района	Проведен частичный капитальный ремонт водопроводных сетей	01.01.2018	31.12.2018	266,2	266,2	266,2	Муниципальный контракт №106 от 24.04.2018
20.	1.12.16. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская, ул. Строителей (КН 61:38:0000000:5148)	Администрация Тацинского района		01.01.2018	31.12.2018	140,2	140,2	0	
21.	1.12.17. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети	Администрация Тацинского	Проведен частичный	01.01.2018	31.12.2018	192,8	192,8	0	Муниципальный контракт

	расположенной по адресу: Ростовская область, Тагинский район, хутор Михайлов, ул. Пушкина (КН 61:38:0000000:5401)	района	капитальный ремонт водопроводных сетей						№150 от 09.07.2018
22.	1.12.18. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тагинский район, хутор Михайлов, ул. Ленина (КН 61:38:0000000:5434)	Администрация Тагинского района		01.01.2018	31.12.2018	195,4	195,4	0	
23.	1.12.19. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети скважины №5980, станция Тагинская, ул. Баданова, Юбилейная, переулки Красноармейский, Зерновой, Воровского (КН 61:38:0000000:4947)	Администрация Тагинского района	Проведен частичный капитальный ремонт водопроводных сетей	01.01.2018	31.12.2018	278,4	278,4	245,6	Муниципальный контракт №68 от 26.02.2018
24.	1.12.20. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тагинский район, хутор Михайлов, ул. Пролетарская (КН 61:38:0000000:5399)	Администрация Тагинского района		01.01.2018	31.12.2018	23,6	23,6	0	
25.	1.12.21. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тагинский район, хутор Михайлов, ул. Чапаева (КН 61:38:0000000:5395)	Администрация Тагинского района		01.01.2018	31.12.2018	493,2	493,2	0	
26.	1.12.22. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тагинский район, хутор Михайлов, ул. Пролетарская (КН 61:38:0000000:5399)	Администрация Тагинского района		01.01.2018	31.12.2018	497,1	497,1	0	
27.	1.12.23. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу:	Администрация Тагинского района		01.01.2018	31.12.2018	92,1	92,1	0	

	Ростовская область, Тагинский район, хутор Михайлов, ул. Пролетарская (КН 61:38:0000000:5401)								
28.	1.12.24. Строительный контроль за выполнением работ	Администрация Тагинского района	Осуществлен контроль за проведением строительных работ	01.01.2018	31.12.2018	41,6	41,6	27,5	
29.	1.12.25. Проверка достоверности определения сметной стоимости	Администрация Тагинского района		01.01.2018	31.12.2018	41,7	41,7	0	
30.	1.12.26. Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей расположенных по адресу: ст. Тагинская, пл. Калинина (КН 61:38:0000000:138)	Администрация Тагинского района	Проведен частичный капитальный ремонт водопроводных сетей	01.01.2018	31.12.2018	153,5	153,5	153,5	Муниципальный контракт №109 от 03.05.2018
31.	Основное мероприятие 1.15. Бурение разведочных, разведочно-эксплуатационных, артезианских скважин	Администрация Тагинского района		01.01.2017	31.12.2017	758,3	758,3	670,0	
32.	1.15.3. Прокладка водопровода в п. Жирнов	Администрация Тагинского района	Проложен водовод от скважины до резервуара	01.01.2017	31.12.2017	758,3	758,3	670,0	Муниципальный контракт №69 от 28.02.2018
33.	Основное мероприятие 1.17. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета	Администрация Тагинского района		01.01.2017	31.12.2017	1924,2	1924,1	163,9	
34.	1.17.1. Расходы на капитальный ремонт артезианской скважины №10394 (т.п. №8034), расположенной в х. Крылов 100 м на север от ул. Восточная, д.35 Тагинского района Ростовской области	Администрация Тагинского района		01.01.2017	31.12.2017	1495,9	1495,9		Муниципальный контракт №146 от 02.07.2018
35.	1.17.3. Проверка достоверности определения	Администрация Тагинского		01.01.2017	31.12.2017	20,0	20,0	0	

	стоимости проектных и изыскательских работ	района							
36.	1.17.4. Приобретение насоса глубинного (агрегат) ЭЦВ 6-25-100	Администрация Тацинского района		01.01.2017	31.12.2017	49,3	49,3	0	
37.	1.17.5. Приобретение насоса электрического Водолей БЦПЭ 0,5-100у	Администрация Тацинского района		01.01.2017	31.12.2017	19,2	19,2	0	
38.	1.17.6. Расширение разведочной скважины на воду п. Жирнов	Администрация Тацинского района	Проведено расширение разведочной скважины	01.01.2017	31.12.2017	185,1	185,1	163,9	Муниципальный контракт №144 от 25.06.2018
39.	1.17.7. Приобретение насосного оборудования	Администрация Тацинского района		01.01.2017	31.12.2017	25,5	25,5	0	
40.	1.17.8. Расходы на проведение выборочного капитального ремонта водопроводной сети п. Быстрогорский	Администрация Тацинского района		01.01.2017	31.12.2017	129,1	129,1	0	
41.	Основное мероприятие 1.18. Расходы на организацию в границах поселений газоснабжения					264,2	264,2	0	
42.	1.18.1. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под строительство распределительных газовых сетей с подготовкой межевого плана в х. Михайловка, х. Пролетарский, х. Захарово-Обливский, х. Алифаной	Администрация Скоырского сельского поселения		01.01.2017	31.12.2017	100,2	100,2	0	Муниципальный контракт №1 от 22.01.2018, Муниципальный контракт №2 от 15.03.2018,
43.	1.18.2. Осуществление строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Михайловка Тацинского района Ростовской области	Администрация Скоырского сельского поселения		01.01.2017	31.12.2017	46,8	46,8	0	Муниципальный контракт №2 от 26.04.2018,
44.	1.18.3. Осуществление	Администрация Скоырского		01.01.2017	31.12.2017	66,8	66,8	0	Муниципальный контракт

	строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Алифанов Тацинского района Ростовской области	сельского поселения							№4 от 07.05.2018
45.	1.18.4. Осуществление строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Захаро-Обливский Тацинского района Ростовской области	Администрация Скосырского сельского поселения		01.01.2017	31.12.2017	50,4	50,4	0	Муниципальный контракт №3 от 26.04.2018
46.	Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства в Тацинском районе			01.01.2017	31.12.2017	157,8	157,8	65,9	
47.	Основное мероприятие 2.1. Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям находящимся в собственности муниципального района	Тарковалин А.М.	Оплачены взносы в НКО «Фонд капитального ремонта»	01.01.2016	31.12.2016	157,8	157,8	65,9	
48.	Итого по муниципальной программе		X	X	X	32472,6	32472,6	2081,0	

И.о заместителя главы администрации
по вопросам ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства



А.В. Гамаюнов