

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского района»
отчетный период 6 мес. 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Развитие территорий для стимулирования жилищного строительства в Тацинском районе»	Волоконская С.Г.	X	X	X	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2	Обеспечение предоставления земельных участков в целях содействия условиям стимулирования жилищного строительства.	Волоконская С.Г. (Курличенко Р.П.)	Увеличение количества земельных участков предоставленных для жилищного строительства обеспечит рост объемов строящегося жилья, рост налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет	01.01.2017	31.12.2017	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3	Увеличение объемов жилья введенного в эксплуатацию	Волоконская С.Г.	Объем жилья, введенного в эксплуатацию составил 2,641 тыс. кв.м – 99,66%						

	Контрольное событие	Волоконская С.Г. (Курличенко Р.П.)	Предоставлены земельные участки для жилищного строительства	x	x	x	x	x	x
2	Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»		X	X	X	80 948,5	80 948,5	72 264,2	72 264,2
2.1	Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	Волоконская С.Г., (Полуян Л.В.)	Ликвидация аварийного жилищного фонда площадью – 0 тыс. кв. м, переселение 44 семей	01.01.2017	31.12.2017	71 036,7	71 036,7	65 655,9	65 655,9
2.2	Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	Кондакова Н.И. (Кульгаева, Сысолятина)	Обеспечение жильем молодых семей	01.01.2017	31.12.2017	1 009,3	1 009,3	0	0
2.3	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Волоконская С.Г. (Полуян Л.В.)	Обеспечение жилыми помещениями 9 человек	01.01.2017	31.12.2017	8 842,5	8 842,5	6 548,4	6 548,4
2.4	Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего	Волоконская С.Г. (Полуян Л.В.)	Обеспечение жилыми помещениями 0 человек	01.01.2017	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений	Качурина Л.Л.	Проведение оценки рыночной стоимости 24 жилых помещений	01.01.2017	31.12.2017	60,0	60,0	60,0	60,0
	Контрольное событие	Волоконская С.Г.	9 семей улучшили жилищные условия	x	x	x	x	x	x

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю органа местного самоуправления Тацинского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Руководитель Волоконская С.Г.

Исполнитель Полуян Л.В.

Телефон
30446