



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

Постановление

19 апреля 2019 г.

№ 406

ст. Тацинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» за 2018 год

В соответствии с п. 5.7 постановления Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района» (в редакции п.179 от 11.04.2016г.) и разделами 4 и 5 постановления от 19.08.2013 № 705 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского района» (в редакции п.843 от 28.12.2015г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», утвержденной постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811, за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Гамаюнова А.В.

Глава Администрации
Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Постановление вносит
сектор ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Тацинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Тацинского района» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тацинского района, в рамках реализации муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» (далее – Муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

завершены работы по выборочному капитальному ремонту и замене существующих водопроводных сетей водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ);

проведены предпроектные расчеты и разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения на территориях сельских поселений Тацинского района;

населению через средства массовой информации предоставлены сведения о проводимых мероприятиях по реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

разработаны схемы газоснабжения, проведена экспертиза промышленной безопасности и техническое сопровождение на стадии прохождения экспертизы;

перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям находящимся в собственности муниципального района.

В результате реализации Муниципальной программы в отчетном периоде:

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышена удовлетворенность населения Тацинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий
подпрограмм Муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

В 2018 году по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», включающей 20 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На реализацию данного мероприятия в 2018 году денежные средства не выделялись.

Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На реализацию данного мероприятия в 2018 году выделены денежные средства в сумме 6560,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 6232,0 тыс. рублей и средства местного бюджета 328,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием заключения государственной экспертизы, средства областного и местного бюджета, выделенные в 2018 году на проектные работы по объекту в сумме 6 560,0 тыс. рублей не освоены.

Основное мероприятие 1.3. Предпроектные расчеты и разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На выполнение данного мероприятия из местного бюджета выделено 355,0 тыс. рублей. За счет этих средств выполнены расчеты стоимости разработки проектно-сметной документации по строительству дюкерных переходов через р. Быстрая. Освоено 355,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Расходы на информационное обслуживание в средствах массовой информации. На выполнение данного мероприятия из местного бюджета выделены денежные средства в сумме 3,8 тыс. рублей.

В результате проведенного мероприятия в средствах массовой информации размещена информация о проводимых мероприятиях по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели израсходовано 3,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж башен Рожновского. На выполнение данного мероприятия денежные средства в 2018 году не выделялись.

Основное мероприятие 1.6. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения. На реализацию данного мероприятия в 2018 году из местного бюджета было выделено 215,0 тыс. рублей. В результате проведенного мероприятия актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений. На эти цели израсходовано 215,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7. Расходы на организацию водоснабжения и водоотведения сельских поселений. На выполнение данного мероприятия денежные средства в 2018 году не выделялись.

Основное мероприятие 1.8. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На выполнение данного мероприятия денежные средства в 2018 году не выделялись.

Основное мероприятие 1.9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации. На выполнение данного мероприятия денежные средства в 2018 году не выделялись.

Основное мероприятие 1.10. Приобретение и капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб артезианских скважин и буровых разведочно-эксплуатационных на воду скважин. На реализацию данного мероприятия из местного бюджета выделены денежные средства в сумме 874,7 тыс. рублей. Израсходовано 740,7 тыс. рублей, в том числе:

- приобретен резервный погружной насос ЭЦВ 8-25-200 для водоснабжения Тацинского сельского поселения стоимостью 95,8 тыс. рублей;

- приобретен резервный погружной насос в х. Михайлов ЭЦВ 8-40-140 нрк стоимостью 94,3 тыс. рублей;

- проведен выборочный капитальный ремонт канализационной сети, расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. Ленина (дюкер) стоимостью 273,7 тыс. рублей. Заменено 100 м ветхих канализационных сетей D 110 мм;

- проведен выборочный капитальный ремонт канализационной сети, расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. Железнодорожная стоимостью 129,2 тыс. рублей. Проведена замена 65 м канализационной сети d 150 мм;

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. Молодежная (КН61:38:0040129:517) стоимостью 147,7 тыс. рублей.

Экономия при проведении торгов составила 0,3 тыс. рублей.

В связи с малым сроком времени выделенным на покраску водонапорных башен не освоены денежные средства в сумме 133,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11. Разработка схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы. На реализацию данного мероприятия были выделены средства местного бюджета в сумме 415,2 тыс. рублей. Израсходовано 415,1 тыс. рублей, в том числе:

- изготовлена схема газоснабжения х. Чумаков Ермаковского сельского поселения – 99,0 тыс. рублей;

- изготовлены схемы газоснабжения хуторов Михайловка, Пролетарский, Захарово-Обливский, Алифанов Скосырского сельского поселения – 316,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации объектов газификации. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета выделено 15602,3 тыс. рублей. Израсходовано 15602,3 тыс. рублей, в том числе:

- разработана ПСД на строительство распределительных газовых сетей в п. Быстрореченский Тацинского района Ростовской области стоимостью 6973,0 тыс. рублей;

- разработана ПСД на строительство распределительных газовых сетей в х. Исаев Тацинского района Ростовской области стоимостью 6203,5 тыс. рублей;

- разработана ПСД на прокладку распределительных газопроводов по ул. Новой в ст. Тацинской Ростовской области стоимостью 2425,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.13. Капитальный ремонт водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования в целях капитального ремонта водопроводных сетей. На реализацию данного мероприятия из местного бюджета было выделено 2008,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1935,9 тыс. рублей, в том числе:

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети: ст-ца Тацинская, ул. Белимова, пер. Гоголевский, ул. Октябрьская, Юбилейная (КН 61:38:0000000:5141) стоимостью 273,4 тыс. рублей. Заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 204 м D 110 мм.

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: ст-ца Тацинская, ул. Белимова, пер. Гоголевский, ул. Октябрьская, Юбилейная (КН 61:38:0000000:5141) стоимостью 266,2 тыс. рублей. Заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 266 м D 90 мм;

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, станция Тацинская, пл. Калинина (КН 61:38:0000000:138) стоимостью 136,2 тыс. рублей. Заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 165 м D 63 мм;

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, хутор Михайлов, ул. Пушкина (КН 61:38:0000000:5401) стоимостью 130,1 тыс. рублей. Заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 120 м D 50 мм и ветхие водопроводные сети протяженностью 120 м D 110 мм;

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, хутор Михайлов, ул. Ленина (КН 61:38:0000000:5434) стоимостью 169,1 тыс. рублей. Заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 240 м D 63 мм;

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети скважины №5980, станция Тацинская, ул. Баданова, Юбилейная, переулки Красноармейский, Зерновой, Воровского (КН 61:38:0000000:4947) стоимостью 245,6 тыс. рублей. Заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 260 м D 90 мм и ветхие водопроводные сети протяженностью 140 м D 110 мм;

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, хутор Михайлов, ул. Чапаева (КН 61:38:0000000:5395) стоимостью 493,2 тыс. рублей. Заменены ветхие водопроводные сети протяженностью 500 м D 90 мм;

- на проведение строительного контроля за ведением работ израсходовано 40,2 тыс. рублей;

- на проверку достоверности определения сметной стоимости израсходовано 28,4 тыс. рублей;

- проведен выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей расположенных по адресу: ст. Тацинская, пл. Калинина (КН 61:38:0000000:138)

стоимостью 153,5 тыс. рублей. Проведена замена 150 м ветхих водопроводных сетей D 50 мм.

Экономия при проведении конкурсных процедур при реализации данного мероприятия составила 72,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.16. Бурение разведочных, разведочно-эксплуатационных, артезианских скважин. На реализацию данного мероприятия из местного бюджета было выделено 670,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.17. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета. На реализацию данного мероприятия были выделены денежные средства из областного бюджета в сумме 1421,1 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 74,8 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт артезианской скважины в х. Крылов Тацинского района Ростовской области стоимостью 1301,4 тыс. рублей. Экономия при проведении конкурсных процедур составила 194,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.18. Расходы за счет резервного фонда Администрации Тацинского района. На реализацию данного мероприятия выделены средства местного бюджета в сумме 575,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 575,6 тыс. рублей, в том числе:

- подготовлены межевые планы на земельные участки по объекту: «Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200м³/сут. и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тацинского района» стоимостью 30,0 тыс. рублей;

- проведена проверка достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ, получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Гидравлическая модель водоснабжения Тацинского района от Усть-Бобровского месторождения подземных вод» - 20,0 тыс. рублей;

- приобретен насос глубинный ЭЦВ 6-25-100 стоимостью 49,5 тыс. рублей;

- приобретен насоса электрический Водолей БЦПЭ 0,5-100у стоимостью 19,0 тыс. рублей;

- расширена разведочно-эксплуатационная скважина на воду п. Жирнов до эксплуатационной. Стоимость работ составила 185,1 тыс. рублей;

- приобретено насосное оборудование стоимостью 25,5 тыс. рублей;

- проведен выборочный капитальный ремонт 280 м водопроводной сети D 63 мм п. Быстрогорский по ул. Подгорной стоимостью 129,1 тыс. рублей;

- на подготовку скважины в б. Дубчиха п. Жирнов к работе и подключение ее к централизованному водопроводу израсходовано 93,4 тыс. рублей;

- на прокладку водопровода от эксплуатационной скважины на воду в п. Жирнов до водовода израсходовано 14,1 тыс. рублей;

- подготовлен технический план в связи с уточнением месторасположения объекта – артезианской скважины – КН 61:38:0600013:980, расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х. Крылов, 100 м на север от ул. Восточная, д. №35 стоимостью 10,0 тыс. рублей.

Экономия при проведении конкурсных процедур при реализации мероприятия составила 0,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.19. Приобретение специализированной коммунальной техники. На реализацию данного мероприятия было выделено 7333,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 6966,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 366,7 тыс. рублей. Приобретена комбинированная машины КО-829 С1 на шасси КАМАЗ 65115 и трактор Беларус-82.1 стоимостью 7333,3 тыс. рублей. Экономия при проведении конкурсных процедур 0,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.20. Расходы на организацию в границах поселений газоснабжения. На реализацию данного мероприятия были выделены средства местного бюджета в сумме 229,2 тыс. рублей. Израсходовано 229,2 тыс. рублей, в том числе:

- выполнены кадастровые работы по образованию земельных участков под строительство распределительных газовых сетей с подготовкой межевого плана в х. Михайловка, х. Пролетарский, х. Захарово-Обливский, х. Алифанов стоимостью 65,2 тыс. рублей;

- оплачены расходы по осуществлению строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Михайловка Тацинского района Ростовской области стоимостью 46,8 тыс. рублей;

- оплачены расходы по осуществлению строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Алифанов Тацинского района Ростовской области стоимостью 66,8 тыс. рублей;

- оплачены расходы по осуществлению строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Захаро-Обливский Тацинского района Ростовской области стоимостью 50,4 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме 2 «Развитие жилищного хозяйства в Тацинском районе», включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности муниципального района.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Тацинским районом указанной обязанности в 2018 году в бюджете Тацинского района были предусмотрены средства в сумме 200,7 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности Тацинского района. В отчетном году на основании соглашения взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Тацинского района, оплачены Фонду в сумме 199,1 тыс. рублей. Расходы произведены по фактически предоставленным документам на оплату

взносов. Реализация указанного мероприятия не повлекла ухудшения показателя. В 2018 году капитальный ремонт многоквартирных домов не проводился.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы

Несмотря на контроль за ходом реализации Муниципальной Программы не было обеспечено освоение в полном объеме выделенных средств из бюджета Ростовской области и Тацинского района.

На ход реализации Муниципальной программы повлияло:

1. С АО «Экос» на основании результатов закупок путем проведения электронного аукциона были заключены муниципальные контракты от 21.09.2017 №227 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 м³/сут. и сбросного коллектора очищенных сточных вод от Центральной районной больницы Тацинского района» Срок исполнения работ по указанному контракту 31.03.2018 года.

По договору с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» от 19.10.2018 № 1271/2018 проектная документация рассмотрена, выданы замечания, устранение которых требует дополнительного времени.

В связи с отсутствием заключения государственной экспертизы, средства областного и местного бюджета, выделенные в 2018 году на проектные работы по объекту в сумме 6 560,0 тыс. рублей не освоены.

С подрядчиком ведется претензионная работа.

2. В связи с малым сроком времени, выделенным на покраску водонапорных башен, не освоены денежные средства в сумме 133,7 тыс. рублей на эти цели.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы

В 2018 году на реализацию муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» предусматривались денежные средства в сумме 36338,6 тыс. руб., в том числе из бюджета Тацинского района 6317,2 тыс. руб., из бюджета Ростовской области 30222,1 тыс. рублей.

Фактическое выполнение составило 29576,4 тыс. руб.

В течение финансового года по Программе освоение денежных средств составило 81,4 процентов.

Программой предусматривалось выполнение в течение 2018 года следующих мероприятий:

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства - 6560,0 тыс. рублей;

- предпроектные расчеты и разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства - 355,0 тыс. рублей;
- информационное обслуживание населения в средствах массовой информации – 3,8 тыс. рублей;
- расходы на разработку и актуализацию схем водоснабжения и водоотведения на территориях сельских поселений Тацинского района – 215,0 тыс. рублей;
- приобретение и капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб артезианских скважин и буровых разведочно-эксплуатационных на воду скважин – 874,7 тыс. рублей;
- разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы – 415,2 тыс. рублей;
- софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации объектов газификации – 15602,3 тыс. рублей;
- капитальный ремонт водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования в целях капитального ремонта водопроводных сетей – 2008,3 тыс. рублей;
- бурение разведочных, разведочно-эксплуатационных, артезианских скважин – 670,0 тыс. рублей;
- расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета 1495,9 тыс. рублей;
- расходы за счет резервного фонда Администрации Тацинского района – 575,8 тыс. рублей;
- приобретение специализированной коммунальной техники – 7333,4 тыс. рублей;
- расходы на организацию в границах поселений газоснабжения – 229,2 тыс. рублей;
- расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям находящимся в собственности муниципального района – 200,7 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия в 2018 году выполнены не в полном объеме.

В реализации мероприятий приняли участие Администрации Тацинского района, администрации Ермаковского, Скосырского, Тацинского и Жирновского сельских поселений.

Освоены предусмотренные подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» средства на проведение следующих мероприятий:

- выполнены предпроектные расчеты стоимости проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства - 355,0 тыс. рублей;
- информационное обслуживание населения в средствах массовой информации - 3,8 тыс. рублей;
- разработаны и актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений - 215,0 тыс. рублей;

- на приобретение и капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб артезианских скважин и буровых разведочно-эксплуатационных на воду скважин – 740,7 тыс. рублей;

- разработаны схемы газоснабжения, проведена экспертиза промышленной безопасности и техническое сопровождение на стадии прохождения экспертизы 415,1 тыс. рублей;

- проведено софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации объектов газификации – 15602,3 тыс. рублей;

- израсходовано на капитальный ремонт водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования в целях капитального ремонта водопроводных сетей – 1935,9 тыс. рублей;

- на бурение разведочных, разведочно-эксплуатационных, артезианских скважин – 670,0 тыс. рублей;

- за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета проведен капитальный ремонт артезианской скважины в х. Крылов – 1301,4 тыс. рублей;

- за счет резервного фонда Администрации Тацинского района выполнены мероприятия на сумму – 575,6 тыс. рублей;

- приобретена специализированная коммунальная техника – 7333,3 тыс. рублей;

- на организацию в границах поселений газоснабжения – 229,2 тыс. рублей;

Из 200,7 тыс. рублей предусмотренных подпрограммой 2 «Развитие жилищного хозяйства в Тацинском районе» освоены средства в сумме 199,1 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям находящимся в собственности муниципального района. Расходы произведены по фактически поступившим расчетным документам.

На основании вышеизложенного запланированные мероприятия можно считать выполненными на 81,4%.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» за 2018 г. представлены в таблице 1.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок составила 269,2 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы

Из 8 показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы достигнуты 8.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы по муниципальным образованиям приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» вносились изменения, утвержденные постановлением Администрации Тацинского района от 29.01.2018 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», от 05.03.2018 № 185 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», от 24.04.2018 № 346 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», от 25.05.2018 № 531 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», от 03.09.2018 №868 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», от 29.10.2018 №1032 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», от 04.12.2018 №1184 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района», от 05.12.2018 №1192 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Муниципальной программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Муниципальная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тацинского района.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

Оценка эффективности Муниципальной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Тацинского района проведена по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы равен 1,0 оценивается как удовлетворительная.
- степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) равен 90,0 % и оценивается как высокая.

Показатель полноты использования бюджетных средств равен 80,9%.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств равен 89,9%. Эффективность использования бюджетных средств удовлетворительная.

Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы Муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

При реализации Муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей Муниципальной программы в 2018 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Раздел 8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

Меры государственного правового регулирования в отношении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района» не предусмотрены.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации
Муниципальной программы

В связи с принятием новой муниципальной программы, реализация данной программы завершена.

Управляющий делами



Л.Н. Ерошенко

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района»	Всего	36539,3	36539,3	29576,4
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	6317,2	6317,2	5771,1
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района,	30222,1	30222,1	23805,3
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	30222,1	30222,1	23805,3
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0	X	0
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района»	Всего	36338,6	36338,6	29377,3
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	6116,5	6116,5	5572,0
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района,	30222,1	30222,1	23805,3
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	30222,1	30222,1	23805,3
	- федерального бюджета	0	0	0
	- бюджета поселения	0	0	0
	-- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0	0	0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0

1	2	3	4	5
ОМ 1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Всего,	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Бюджет Тацинского района, собственные средства, областной бюджет	6560,0	6560,0	0,0
1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тацинского района»	Бюджет Тацинского района, собственные средства, областной бюджет	6560,0	6560,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Предпроектные расчеты и разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Бюджет Тацинского района, собственные средства	355,0	355,0	355,0
1.4. Расходы на информационное обслуживание в средствах массовой информации	Бюджет Тацинского района, собственные средства	3,8	3,8	3,8
Основное мероприятие 1.5. Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж башен Рожновского	Бюджет Тацинского района, собственные средства	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения	Бюджет Тацинского района, собственные средства	215,0	215,0	215,0
Основное мероприятие 1.7. Расходы на организацию водоснабжения и водоотведения сельских поселений	Бюджет Тацинского района, собственные средства	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8. Расходы на капитальный ремонт	Бюджет Тацинского района, собственные средства	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
объектов водопроводно-канализационного хозяйства				
Основное мероприятие 1.9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	Бюджет Тацинского района, собственные средства	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10. Приобретение и капитальный ремонт насосного оборудования и водоподъемных труб артезианских скважин и буровых разведочно-эксплуатационных на воду скважин	Бюджет Тацинского района, собственные средства	874,7	874,7	740,7
1.10.6. Приобретение резервного погружного насоса ЭЦВ 8-25-200	Бюджет Тацинского района, собственные средства	95,9	95,9	95,8
1.10.7. Приобретение резервного погружного насоса в х. Михайлов ЭЦВ 8-40-140 нрк	Бюджет Тацинского района, собственные средства	94,3	94,3	94,3
1.10.8. Выборочный капитальный ремонт канализационной сети, расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. Ленина (дюкер)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	273,7	273,7	273,7
1.10.9. Выборочный капитальный ремонт канализационной сети, расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. Железнодорожная	Бюджет Тацинского района, собственные средства	129,3	129,3	129,2
1.10.10. Выборочный капитальный ремонт канализационной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. Молодежная (КН61:38:0040129:517)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	147,8	147,8	147,7
1.10.11. Покраска водонапорных башен	Бюджет Тацинского района, собственные средства	133,7	133,7	0,0
Основное мероприятие 1.11. Разработка схем газоснабжения, экспертизы промышленной	Бюджет Тацинского района, собственные средства	415,2	415,2	415,1

1	2	3	4	5
безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы				
1.11.7. Расходы на выполнение предпроектных работ, разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы	Бюджет Тацинского района, собственные средства	316,2	316,2	316,1
1.11.8. Расходы на предпроектные работы по проектированию газопровода в х. Чумаков	Бюджет Тацинского района, собственные средства	99,0	99,0	99,0
Основное мероприятие 1.12. Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации объектов газификации	Областной бюджет	15602,3	15602,3	15602,3
1.12.1. Разработка ПСД на строительство распределительных газовых сетей в п. Быстрореченский Тацинского района Ростовской области	Областной бюджет	6973,0	6973,0	6973,0
1.12.2. Разработка ПСД на строительство распределительных газовых сетей в х. Исаев Тацинского района Ростовской области	Областной бюджет	6203,5	6203,5	6203,5
1.12.3. Прокладка распределительных газопроводов по ул. Новой в ст. Тацинской Ростовской области	Областной бюджет	2425,8	2425,8	2425,8
Основное мероприятие 1.13. Капитальный ремонт водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования в целях капитального ремонта водопроводных сетей	Бюджет Тацинского района, собственные средства	2008,3	2008,3	1935,9
1.13.13. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети: ст-ца Тацинская, ул. Белимова, пер. Гоголевский, ул. Октябрьская, Юбилейная (КН 61:38:0000000:5141)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	273,4	273,4	273,4
1.13.14. Выборочный	Бюджет Тацинского района,	266,2	266,2	266,2

1	2	3	4	5
капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: ст-ца Тацинская, ул. Белимова, пер. Гоголевский, ул. Октябрьская, Юбилейная (КН 61:38:0000000:5141)	собственные средства			
1.13.15. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская, пл. Калинина (КН 61:38:0000000:138)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	136,2	136,2	136,2
1.13.16. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, хутор Михайлов, ул. Пушкина (КН 61:38:0000000:5401)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	132,1	132,1	130,1
1.13.17. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, хутор Михайлов, ул. Ленина (КН 61:38:0000000:5434)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	192,3	192,3	169,1
1.13.18. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети скважины №5980, станица Тацинская, ул. Баданова, Юбилейная, переулки Красноармейский, Зерновой, Воровского (КН 61:38:0000000:4947)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	278,4	278,4	245,6
1.13.19. Выборочный капитальный ремонт водопроводной сети расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, хутор Михайлов, ул. Чапаева (КН 61:38:0000000:5395)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	493,2	493,2	493,2
1.13.20. Строительный контроль за выполнением работ	Бюджет Тацинского района, собственные средства	41,7	41,7	40,2
1.13.21. Проверка достоверности определения сметной	Бюджет Тацинского района, собственные средства	41,3	41,3	28,4

1	2	3	4	5
стоимости				
1.13.22. Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей расположенных по адресу: ст. Тацинская, пл. Калинина (КН 61:38:0000000:138)	Бюджет Тацинского района, собственные средства	153,5	153,5	153,5
Основное мероприятие 1.14. Расходы на консультационные услуги по организации процедуры разработки, согласования и утверждения инвестиционной программы МУП ЖКХ «Станица», ООО «Вектор», ООО «ВКХ», Углегорское МПП ЖКХ на срок до 2027 года	Бюджет Тацинского района, собственные средства	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.15. Расходы на капитальный ремонт канализационных сетей, приобретение материалов и оборудования в целях капитального ремонта канализационных сетей	Бюджет Тацинского района, собственные средства	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.16. Бурение разведочных, разведочно-эксплуатационных, артезианских скважин	Бюджет Тацинского района, собственные средства	670,0	670,0	670,0
1.16.3. Прокладка водопровода в п. Жирнов	Бюджет Тацинского района, собственные средства	670,0	670,0	670,0
Основное мероприятие 1.17. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета	Бюджет Тацинского района, собственные средства, областной бюджет	1495,9	1495,9	1301,4
1.17.1. Расходы на капитальный ремонт артезианской скважины №10394 (т.п. №8034), расположенной в х. Крылов 100 м на север от ул. Восточная, д.35 Тацинского района Ростовской области	Бюджет Тацинского района, собственные средства, областной бюджет	1495,9	1495,9	1301,4
Основное мероприятие 1.18. Расходы за счет резервного фонда Администрации Тацинского района	Бюджет Тацинского района, собственные средства	575,8	575,8	575,6
1.18.1. Расходы на проведение кадастровых работ по подготовке межевых планов на	Бюджет Тацинского района, собственные средства	30,0	30,0	30,0

1	2	3	4	5
земельные участки по объекту: «Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200м ³ /сут. и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тацинского района»				
1.18.2. Проверка достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ	Бюджет Тацинского района, собственные средства	20,0	20,0	20,0
1.18.3. Приобретение насоса глубинного (агрегат) ЭЦВ 6-25-100	Бюджет Тацинского района, собственные средства	49,4	49,4	49,4
1.18.4. Приобретение насоса электрического Водолей БЦПЭ 0,5-100у	Бюджет Тацинского района, собственные средства	19,2	19,2	19,0
1.18.5. Расширение разведочной скважины на воду п. Жирнов	Бюджет Тацинского района, собственные средства	185,1	185,1	185,1
1.18.6. Приобретение насосного оборудования	Бюджет Тацинского района, собственные средства	25,5	25,5	25,5
1.18.7. Расходы на проведение выборочного капитального ремонта водопроводной сети п. Быстрогорский	Бюджет Тацинского района, собственные средства	129,1	129,1	129,1
1.18.8. Расходы на подготовку скважины к работе и подключение к централизованному водопроводу	Бюджет Тацинского района, собственные средства	93,4	93,4	93,4
1.18.9. Прокладка водопровода п. Жирнов	Бюджет Тацинского района, собственные средства	14,1	14,1	14,1
1.18.10. Проведение кадастровых работ с подготовкой технического плана в связи с уточнением месторасположения объекта – артезианская скважина – КН 61:38:0600013:980, расположенная по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х. Крылов, 100 м на север от ул. Восточная, д. №35	Бюджет Тацинского района, собственные средства	10,0	10,0	10,0
Основное мероприятие 1.19. Приобретение специализированной коммунальной техники	Бюджет Тацинского района, собственные средства, областной бюджет	7333,4	7333,4	7333,3
1.19.1. Приобретение комбинированной машины КО-829 С1 на шасси КАМАЗ 65115	Бюджет Тацинского района, собственные средства, областной бюджет	7333,4	7333,4	7333,3

1	2	3	4	5
(или эквивалент) и трактора Беларус-82.1 (или эквивалент)				
Основное мероприятие 1.20. Расходы на организацию в границах поселений газоснабжения	Бюджет Тацинского района, собственные средства	229,2	229,2	229,2
1.20.1. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под строительство распределительных газовых сетей с подготовкой межевого плана в х. Михайловка, х. Пролетарский, х. Захарово-Обливский, х. Алифанов	Бюджет Тацинского района, собственные средства	65,2	65,2	65,2
1.20.2. Осуществление строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Михайловка Тацинского района Ростовской области	Бюджет Тацинского района, собственные средства	46,8	46,8	46,8
1.20.3. Осуществление строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Алифанов Тацинского района Ростовской области	Бюджет Тацинского района, собственные средства	66,8	66,8	66,8
1.20.4. Осуществление строительного контроля строительства распределительных газовых сетей в х. Захаро-Обливский Тацинского района Ростовской области	Бюджет Тацинского района, собственные средства	50,4	50,4	50,4
Подпрограмма 2. «Развитие жилищного хозяйства в Тацинском районе»	Всего	200,7	200,7	199,1
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	200,7	200,7	199,1
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджет поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	X	0,0
внебюджетные источники	0,0	X	0,0	

1	2	3	4	5
ОМ 2.1.Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям находящимся в собственности муниципального района	Бюджет Тацинского района, собственные средства	200,7	200,7	199,1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района»					
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского района»					
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	51,0	51,1	51,1	-
2	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения области	процентов	0,1	0,1	0,1	-
3	Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене	процентов	64,1	64,1	64,1	-
4	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	-	-	-	-
5	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	3,6	3,5	3,5	-
6	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов района	процентов	53,91	53,91	53,91	-
7	Уровень газификации населенных пунктов района	процентов	46,20	46,35	46,35	-
	Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Тацинском районе»					
1	Количество многоквартирных домов в которых планируется провести капитальный ремонт	процентов	0	0	0	-

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Тацинский район»

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района»					
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского района»					
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	51,0	51,1	51,1	-
2	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения области	процентов	0,1	0,1	0,1	-
3	Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене	процентов	64,1	64,1	64,1	Проведена замена 10,6 км водопроводных сетей требующих замены
3.1.	Михайловское сельское поселение	процентов	59,1	53,6	53,6	Проведена замена 1,0 км водопроводной сети в х. Михайлов
3.2.	Быстрогорское сельское поселение	процентов	94,8	92,2	92,2	Проведена замена 0,3 км водопроводной сети в п. Быстрогорский

3.3.	Ермаковское сельское поселение	процентов	96,9	68,9	68,9	Проведена замена 8,1 км ветхих водопроводных сетей в ст. Ермаковская
3.4.	Тацинское сельское поселение	процентов	46,1	44,7	44,7	Проведена замена 1,2 км ветхих водопроводных сетей в ст. Тацинская
4	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	0	0	0	-
5	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	3,6	3,5	3,5	-
6	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов района	процентов	53,91	53,91	53,91	-
7	Уровень газификации населенных пунктов района	процентов	46,20	46,35	46,35	-
Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Тацинском районе»						
1	Количество многоквартирных домов в которых планируется провести капитальный ремонт	процентов	0	0	0	Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 году не запланирован