



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»  
**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА**

---

*Постановление*

19 апреля 2019 г.

№ 414

ст. Тацинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от 16.09.2013 № 789 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие транспортной системы», постановлением Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Тацинского района от 16.09.2013 № 789, за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Гамаюнова А.В.

Глава Администрации  
Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Постановление вносит  
сектор ЖКХ, энергетики, транспорта,  
дорожного хозяйства и благоустройства

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Тацинского района  
«Развитие транспортной системы» за 2018 год

### Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

На реализацию муниципальной программы Тацинского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 91786,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  
областного бюджета – 63760,6 тыс. рублей;  
местного бюджета – 28025,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 70266,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  
областного бюджета – 44472,0 тыс. рублей;  
местного бюджета – 25794,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

- обеспечено содержание 385,1 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- завершены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги «Южный обход ст. Тацинская»;
- расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений (Иные межбюджетные трансферты, Быстрогорское с/п).

### Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижениях контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Тацинского района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тацинского района» (далее – Подпрограмма 2).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие 5 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – обеспечено содержание 557,3 километров сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Основное мероприятие 1.4. Проектные (предпроектные) работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Основное мероприятие 1.8. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений (Иные межбюджетные трансферты, Быстрогорское с/п).

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений Тацинского района (Субсидии МБУ «Стройзаказчик»).

В рамках Подпрограммы 2 в 2018 году выполнены 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (проведение конкурсов «Безопасное колесо») – реализовано в полной мере.

Основное мероприятие 2.2 Расходы на приобретение тахографов для пассажирских автобусов.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы: недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей;

рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств.

Данные факторы не оказали необходимого воздействия на снижение показателей по следующим мероприятиям государственной программы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, при планируемом значении 2 человека в 2018 году составило 4 человека, но это на 3 человека меньше чем в 2017 году;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 9,1 погибших на 100 пострадавших в 2018 году составила 19,0;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, при планируемом значении 0 человек в 2018 году составило 1 человек, в 2017 году погибло 2 человека.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 91786,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 63760,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 28025,8 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 70266,9 тыс. рублей, или 76,6 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 44472,0 тыс. рублей, или 92,0 процентов к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 25794,9 тыс. рублей, или 97,5 процента к годовым плановым назначениям.

По состоянию на 1 января 2018 г. средства областного бюджета не освоены в сумме 19288,6 тыс. рублей, средства местного бюджета не освоены в сумме 2230,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 91534,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 63760,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 27773,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 70014,9 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 44472,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 25542,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 средства областного бюджета не освоены в сумме 19288,6 тыс. рублей, средства местного бюджета не освоены в сумме 2230,9 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с тем, что в декабре 2018 года был увеличен дорожный фонд – 2190,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, экономия по факту выполненных работ – 2262,2 тыс. рублей, не освоение средств областного бюджета в размере – 17067,1 тыс. рублей по причине позднего поступления расчетных документов от подрядной организации ООО «Тацинское ДСУ». Бюджетные ассигнования для погашения кредиторской задолженности включены в проект областного закона о внесении изменений в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год было предусмотрено 252,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 252,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено 10 показателей, из которых перевыполнены 2 показателя:

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 313,1 километра при плановых значениях – 311,3 километра;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 56,2%, при плановых значениях – 55,1%;

На уровне плановых значений выполнены 3 показателя:

доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных и опасных грузов оснащенных навигационно-связным оборудованием – 100%;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тацинского района – 557,3 километра;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 3,7 км.

По итогам отчетного периода не выполнены 5 показателей:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 4 человек, при годовых плановых назначениях – 2 человека (2017 год 7 человек);

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 1 человека, при годовых плановых назначениях – 0 человек (2017 год 2 человека);

социальный риск – 1,1 погибших на 10 тысяч населения, при годовых плановых назначениях – 0,51 погибших на 10 тысяч населения (2017 год – 1,9);

транспортный риск – 2,4 на 10 тысяч транспортных средств, при годовых плановых назначениях – 1,4 на 10 тысяч транспортных средств (2017 – 4,3);

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 19,0 погибших на 100 пострадавших, при годовых плановых назначениях – 9,1 погибших на 100 пострадавших (2017 - 29,2);

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2018 года изменения в муниципальную программу:

1. Постановление Администрации Тацинского района от 29.01.2018 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 16.09.2013 № 789».

2. Постановление Администрации Тацинского района от 12.03.2018 № 195 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 16.09.2013 № 789».

3. Постановление Администрации Тацинского района от 06.09.2018 № 873 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 16.09.2013 № 789».

## Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;  
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,02;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,01;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,00;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,5;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,5;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 0,4;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 0,5;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 0,4.  
Обоснование по показателям, приведены в приложении № 2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,73, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,50, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, составляет 0,50.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов составляет 0,77.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,65, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,68. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в связи с тем, что в декабре 2018 года был увеличен дорожный фонд – 2190,1 тыс. рублей; экономия по факту выполненных работ – 2262,2 тыс. рублей, перераспределены на 2019 год средства областного бюджета в размере – 17067,1 тыс. рублей.

В 2018 году Администрацией Тацинского района выполнены условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Муниципальное задание, установленное муниципальному бюджетному учреждению Тацинского района «Стройзаказчик», в рамках реализации муниципальной программы в 2018 году исполнено, в полном объеме оказаны следующие услуги:

осуществление муниципального контроля за выполнением работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе, находящихся в собственности МО «Тацинский район», а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

#### Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

#### Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с принятием новой муниципальной программы Тацинского района «Развитие транспортной инфраструктуры» со сроком реализации 2019-2030 годы, реализация данной программы завершена.

Управляющий делами



Л.Н. Ерошенко

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
Тацинского района «Развитие  
транспортной системы» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы Тацинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Тацинского района «Развитие транспортной системы»	всего	91786,4	91786,4	70266,9
	местный бюджет	28025,8	28025,8	25794,9
	областной бюджет	63760,6	63760,6	44472,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Тацинского района»	всего	91534,4	91534,4	70014,9
	местный бюджет	27773,8	27773,8	25542,9
	областной бюджет	63760,6	63760,6	44472,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них	всего	33015,8	33015,8	30825,7



1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	56342,8	56342,8	37013,5
Основное мероприятие 1.4. Проектные (предпроектные) работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них		70,0	70,0	70,0
Основное мероприятие 1.8 Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений (Иные межбюджетные трансферты)	всего	864,7	864,7	864,7
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений Тацинского района (Субсидии МБУ «Стройзаказчик»)	всего	1241,0	1241,0	1241,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тацинского района»	всего	252,0	252,0	252,0
	местный бюджет	252,0	252,0	252,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1: проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (проведение конкурсов «Безопасное колесо»)	всего	42,0	42,0	42,0
Основное мероприятие 2.2 расходы на приобретение тахографов для пассажирских автобусов	всего	210,0	210,	210,0

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
Тацинского района «Развитие  
транспортной системы» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год (факт)	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Тацинского района «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 2. Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных и опасных грузов оснащенных навигационно-связным оборудованием	процентов	100	100	100	-
2.	Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	процентов	55,5	55,1	56,2	-

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Тацинского района»						
3.	Показатель 1.2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тацинского района	километ- ров	528,0	557,3	557,3	уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам постановки на бесхозый учет
4.	Показатель 1.6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	километ- ров	293,0	311,3	313,1	уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам постановки на бесхозый учет
5.	Показатель 1.7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	километ- ров	0	3,7	3,7	-
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тацинского района»						
6.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	7	2	4	в результате не эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения РФ количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, увеличилось в сравнении с запланированным
7.	Показатель 2.2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	2	0	1	в связи с недостаточностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей, число детей, погибших в дорожно-

1	2	3	4	5	6	7
						транспортных происшествиях, увеличилось по сравнению с запланированным
8.	Показатель 2.3. Социальный риск	число погибших на 10 тысяч населения	1,9	0,51	1,1	в связи с увеличением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, социальный риск увеличился по сравнению с запланированным
9.	Показатель 2.4. Транспортный риск	число погибших на 10 тысяч транспортных средств	4,3	1,4	2,4	в связи с увеличением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск увеличился по сравнению с запланированным
10.	Показатель 2.5. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших	29,2	9,1	19,0	в связи с увеличением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества раненых, тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий увеличилась по сравнению с запланированной